

**Programa Integral de Desarrollo Urbano y Turístico de Ciudad Colonial  
(PIDTUCC)**

**Unidad Coordinadora del Programa (UCP)**

**Unidad de Atención Social (UAS)**

**MINUTA REUNION**

**ESPACIO DE COMUNITARIO DE CONSULTA Y PARTICIPACION (ECOP) 1er. TRAMO, DAMAS  
(ENTRE PARQUE PELLERANO Y C/P. BILLINI)**

**I. INFORMACIÓN BÁSICA DE LA REUNION:**

<b>Fecha:</b>	Lunes 7 de noviembre 2022	<b>Lugar:</b>	Colegio Santa Clara	<b>Hora inicio-fin:</b>	4:00 P.M. a 6:00 P.M.
<b>Sectores y actores participantes</b>	Integrantes del Espacio Comunitario de Consulta y Participación del 1er. Tramo, Las Damas; Solsanit y UCP/Unidad de Atención Social.				
<b>No. Participantes</b>	<b>Total:</b> 10 para un 100%	<b>Hombres:</b> 4 para un 40%	<b>Mujeres:</b> 6 para un 60%		

**Breve descripción del desarrollo de la reunión**

Realizada la logística por Sor Ana Lidia Pepín en el espacio dispuesto en el Colegio Santa Clara, para el desarrollo de la reunión.

El fundamento de la reunión consistió en dialogar sobre el inicio de los trabajos en el primer tramo de la calle Las Damas, conforme a lo establecido en la planificación del proyecto de calles.

Revisar los acuerdos de la reunión anterior, así como el cumplimiento de los mismo o gestión para su cumplimiento.

Leída y revisada en el acta de vecindad que fue levantada en el primer tramo de la calle Las Damas

Enmendados nuevos aportes para ser integrados al acta de vecindad.

Establecidos algunos acuerdos en relación con los trabajos que se realizaran en el Parque Pellerano Castro.

**II. TEMAS TRATADOS Y SUS RESULTADOS**

TEMAS	RESULTADO
<b>Tema 1: Ubicación e inscripción de participantes</b>	La acogida fue realizada por la directora del centro educativo Colegio Santa Clara, Sor Ana Lidia Pepín y el proceso de inscripción fue liderado por Eulogio Cordero de la Unidad de Atención Social.
<b>Tema 2: Objetivo</b>	Intercambiar informaciones u opiniones sobre el inicio de los trabajos en el primer tramo de la calle Las Damas, conforme a lo establecido en la planificación del proyecto de calles, así como revisión de acuerdos y acta de vecindad.
<b>Tema 3: Contextualización de la reunión</b>	Ángel Paredes, encargado de la Unidad de Atención Social, indica que esta reunión se realiza atendiendo los acuerdos arribados desde las primeras consultas y en especial a los establecido en marco de la constitución del ECOP y por eso nos encontramos aquí reunidos.  Informó que la minuta de la reunión anterior está disponible en el grupo de WhatsApp, de modo que pueden leerla cuando lo consideren y lo mismo haremos con las minutas sucesivas.
<b>Tema 4: Seguimiento a acuerdos y compromisos anteriores</b>	Eulogio Cordero, Trabajador Social de la UAS, dio lecturas a los acuerdos y compromisos de la reunión anterior, para fines de ser validados y socializado su cumplimiento.  Había el compromiso de solicitar un permiso para parqueos provisionales en la Comandancia del Puerto de La Marina. Angel Paredes, compartió la información de que dicha solicitud fue procesada,

	<p>canalizada y probada en la Comandancia y que a partir de la fecha en que se realiza esta reunión los beneficiarios pueden aparcarse en el lugar que se indica.</p> <p><b>Ing. Fabián Mariñez, coordinador del Eje 1, proyecto de calles</b>, indicó que además de disponer de la confirmación dada a la comunicación entregada, se solicite a la Comandancia la Confirmación por escrito para darle un carácter más institucional y formal para tener un resguardo en el caso que haya un cambio de funcionario.</p>
<p><b>Tema 5: Informaciones específicas sobre el inicio de las obras.</b></p>	<p><b>Ing. Fabián Mariñez, coordinador del Eje 1, proyecto de calles</b>, hoy la compañía constructora está tomando posesión, instalando la logística para sus operaciones.</p> <p>Mañana martes 8 de noviembre 2022 estaremos haciendo un sondeo de las tuberías del drenaje pluvial y sanitarios del parque para determinar si el diámetro de las tuberías que se encuentran colocadas en la actualidad es el mismo diámetro de la que pretendemos colocar, de ser así no tenemos que abrir el parque ni reemplazar la existente, pero si es lo contrario entonces si tenemos que abrir.</p>
<p><b>Tema 6: Comentarios, reacciones, propuestas</b></p>	<p><b>Cheska</b>, a mí me afectan mucho esos trabajos.</p> <p><b>Ing. Fabián Mariñez</b>, tranquila que con abril el registro nos daremos cuentas de qué tenemos que hacer en el parque.</p> <p>Otra cosa es que desde el Colegio deben avisarles a los padres para que entren a pie, ya que va a estar restringido el tránsito vehicular para esta parte de Las Damas.</p> <p>Ahora bien, en caso de que haya que romper, se hace en menos de que 15 días.</p> <p>La ventaja que tiene las Damas con relación a otras calles es que no tiene problemas eléctricos.</p> <p>Angel Paredes, como una forma de minimizar los impactos, no vamos a cerrar ahora la parte que corresponde a la calle P. Billini.</p> <p><b>Raquel Casares, presidenta de APRECC</b>, hagan una logística para que los padres no entren a la calle Las Damas, tal vez poner un operador o coordinar con la DIGESETT.</p> <p><b>Fabián Mariñez, La DEGESETT</b>, nos asignó un agente, pero hay que mantener la comunicación.</p> <p><b>Grisélida Figuereo, APRECC</b>, Van a poner fibra óptica? ¿Pondrán un solo tubo para las cuatro compañías telefónicas o pondrán un tubo para todas?</p> <p><b>Fabián Mariñez</b>, de acuerdo con el diseño son cuatro tubos independientes, ojalá y se pongan de acuerdo y se use uno solo, pero igual los cuatro se quedan enterrados por si algún día se necesitan ya están ahí y no hay que romper de nuevo.</p> <p><b>Cheska Alcántara</b>, comerciante, ¿Cuál será el horario de los trabajos? Fabián Mariñez, será de 8 de la mañana a 6 de la tarde, pero si requerimos de más tiempo, nos comunicamos con ustedes.</p> <p><b>Ángel Paredes</b>, ¿Qué horario proponen ustedes para la realización de los trabajos?</p>

	<p><b>Hermanas del Cardenal Sancha</b>, si los trabajos no interrumpen la oración y la vida comunitaria, entonces pueden extenderse hasta las 10 de la noche.</p> <p><b>Cheska Alcántara</b>, las primeras horas son las mejores para picar.</p> <p><b>Fabién Maríñez</b>, por lo general no vamos a picar mucho, será escarbar y recoger.</p> <p><b>Raquel Casares</b>, ¿Habrà algún protocolo de seguridad durante el proceso de construcción?</p> <p><b>Fabién Maríñez</b>, habrá vallas de seguridad y aceras anchas para peatones. También habrá planta eléctrica para mantener los reflectores encendidos, pero vamos a hacer gestiones con el EDEEste y con el Ayuntamiento para ver si conectamos las lámparas a EDEEste.</p> <p><b>Henry Taveras Hernández</b>, no queremos que después de las 10 de la noche estén con plantas eléctricas encendidas, generando molestias.</p> <p><b>Raquel, Casares</b>, ¿Cómo se hace con el tema de la basura?, se puede coordinar con Sr. Víctor el Ayuntamiento</p>
<p><b>Tema 7: Firma del acta de vecindad</b></p>	<p><b>Ángel Paredes</b>, Otra medida preventiva es el acta de vecindad, que es lo que vamos a firmar ahora, pero antes daremos lecturas a los hallazgos en el levantamiento para que ustedes lo validen y digan si están de acuerdo.</p> <p>El levantamiento fue encabezado por la Sr. Gladys Estévez, trabajadora social de Solsanit y acompañada de Eulogio Cordero de la Unidad de Atención Social de la UCP y del ingeniero Civil Estructuralista.</p> <p>Socializado los resultados del levantamiento recogido en el acta, evidenciándose una incongruencia en el caso de un patio que parecía una fachada abandonada.</p> <p>Al encontrarse la incongruencia, Ángel Paredes solicitó postergar la firma de vecindad, hasta tanto sea corregida la misma con los aportes de los presentes y firmarla en la próxima reunión.</p> <p><b>Henry Taveras Hernández</b>, Vamos a decorar el parque, vamos a pintar y a poner anillos mágicos. Queremos que nos digan con exactitud cuando van a terminar.</p> <p>Fabién Maríñez, dennos dos días para nosotros determinar qué es lo que tenemos ahí y luego informarles con exactitud.</p>

<p><b>Tema 8: Agradecimiento/final</b></p>	<p>Angel Paredes, Encargado de la Unidad de Atención Social, da las gracias a los integrantes del ECOP por asistir a la reunión.</p>
--	--

**III. ACUERDOS**

1. Próxima reunión jueves 17 de noviembre a las 5:00 en el Colegio Santa Clara.
2. Informar a integrantes del ECOP para el jueves 10 de noviembre qué intervención estará realizando el parque
3. Coordinar con el Ayuntamiento la ruta para la recogida de basura
4. Coordinar con ADN y EDEEste para el encendido de para no prender planta en la noche para los reflectores


**IV. TAREAS Y RESPONSABLES**

Tarea	Responsables
-------	--------------

1.

2.

V. ANEXOS: FOTOS /DOCUMENTOS


  
**PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO TURISTICO Y URBANO DE LA CIUDAD COLONIAL DE SANTO DOMINGO**  
 (PDITUCSD) Préstamo BID 3879/OC-DR  
 Unidad de Atención Social (UAS)  
**REGISTRO DE PARTICIPANTES**

Actividad: *Reunión ECOP Las Damas* Fecha: *7/11/2022* Lugar: *Colegio Santa Clara*

Nombre y Apellido	Sexo	Organización/Institución	Teléfono	Correo electrónico	Firma
RAQUEL CASTRES	M	APRECC	809 779 5377	apreccsd@gmail.com	<i>[Signature]</i>
Henny Teodoro Hiral	M	Santa de Vecinos	809 440 4488	hennyteodoro@stadevecinos.com	<i>[Signature]</i>
GRISÉLIDA FIGUEROA	M	APRECC	696 4998	griselidafigueroa@gmail.com	<i>[Signature]</i>
Sor Angela M. Herrera E	F	A. E. C. S.	809-686-7516 267-9578	angelahe@hotmail.com	<i>[Signature]</i>
Sra. Angélica Acosta Arias	F	H.C.E.S.	809-686-7516	Angelicaria@bancil.com	<i>[Signature]</i>
Eulogio Cordón Amador	M	UCP/UAI	809 969 7774	e.cordona@mitur.gob.do	<i>[Signature]</i>
Angel Pineda	M	UCP/MITUR	829-861-2880	an.pineda@mitur.gob.do	<i>[Signature]</i>
Broquet Jordán	F	Restaurante	8292675528	broquetord@gmail.com	<i>[Signature]</i>
Fabien Mainez L.	M	UCP-MITUR	809 819 6599	f.maineza@mitur.gob.do	<i>[Signature]</i>
Gladys Fortive	F	Solsant	(809)819-1514	gladysg@yolku.com	<i>[Signature]</i>

Lista de participantes



Foto de la reunión del ECOP Las Damas



**Ministerio de Turismo**  
**Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbana de la Ciudad Colonial de Santo Domingo**  
**(PIDTUCCSD)**

**Unidad de Atención Social**  
**(UAS)**

**Espacio Comunitario de Coordinación y Participación**  
**ECOP-C/Las Damas Tramo 1**

**DÍA : Lunes 7 de noviembre 2022**

**Lugar : Colegio Santa Clara**

**AGENDA**

1. Acogida de participantes/inscripción
2. Acuerdos y tareas de la reunión anterior
3. Informaciones específicas sobre el inicio de las obras
4. Firma del acta de vecindad
5. Otros
6. Cierre

*Agenda*

Fin del documento.