

I. INFORMACIÓN BÁSICA DE LA REUNION:

Fecha:	Lunes 21 de noviembre 2022	Lugar:	Colegio Santa Clara	Hora inicio-fin:	5:00 P.M. a 6:00 P.M.
Sectores y actores participantes	Integrantes del Espacio Comunitario de Consulta y Participación del 1er. Tramo, Las Damas; Solsanit y UCP/Unidad de Atención Social.				
No. Participantes	Total: 7 para un 100%	Hombres: 4 para un 57%	Mujeres: 3 para un 43%		

Breve descripción del desarrollo de la reunión

En un espacio acogedor dispuesto por Sor Ana Lidia Pepín, directora del Colegio Santa Clara, se desarrolló la reunión del ECOP Primer Tramo, Las Damas.

La reunión inició a las 5:15 de la tarde con una oración, seguido de la presentación de Adreu Sánchez, representando a la compañía supervisora PROCON.

Se hizo una recuperación de los acuerdos de la reunión anterior, a través de una lectura la minuta de esta, y se rindió informe de respuestas de dichos acuerdos.

Una nueva mejora se habrá de integrar al acta de vecindad consistente en colocarles en nombre además de la firma con la finalidad que cualquier lector pueda saber en un momento determinado a qué persona corresponde la firma estampada.

II. TEMAS TRATADOS Y SUS RESULTADOS

TEMAS	RESULTADO
Tema 1: Ubicación e inscripción de participantes	La acogida fue realizada por la directora del centro educativo Colegio Santa Clara, Sor Ana Lidia Pepín y el proceso de inscripción fue liderado por Eulogio Cordero de la Unidad de Atención Social.
Tema 2: Objetivo	Dar seguimiento a los trabajos del primer tramo que se realizan en la calle Las Damas y a los acuerdos arribados en la reunión anterior.
Tema 3: Contextualización de la reunión	Ángel Paredes, encargado de la Unidad de Atención Social , a los fines de empoderar al representante de PROCON, explica que es el Espacio Comunitario de Consulta y Participación (ECOP), como se constituye y cuál es el rol que juega este espacio durante el proceso constructivo. De su parte el Gerente de Supervisión de PROCON, el Sr. Andreu, presentó excusas por la ausencia de la trabajadora social de la empresa, a quien él está representando de manera directa.
Tema 4: Seguimiento a acuerdos y compromisos anteriores	Los acuerdos a los que se les dio cumplimiento fueron los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> Realización de la reunión del ECOP, la cual se hizo una semana después de la fecha indicada. Informes sobre las intervenciones que se realizarán en el Parque Pellerano Castro, estas, de acuerdo con los hallazgos que se han obtenido serán aún más complejas de lo que se ha había pensado al momento del inicio de la obra.

	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinar con el Ayuntamiento del Distrito Nacional la lógica para la recogida de los desechos sólidos en el área constructiva. Esta acción fue coordinada por el Ingeniero Fabián Mariñez dando como resultados un balance positivo de acuerdo con las informaciones compartidas por residente el tramo en construcción. • Coordinar con EDEEste para conectar los faroles sus redes durante las horas de manera nocturna para evitar los ruidos de las plantas de generación eléctrica. Esto de acuerdo con las informaciones preliminares no ha sido necesario ya que las no se han generado molestias por estas plantas.
<p>Tema 5: Informaciones sobre los avances de las obras.</p>	<p>Ing. Fabián Mariñez, coordinador del Eje 1, proyecto de calles, para el martes 22 viene un equipo de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) para hacer una limpieza con equipos succionadores para el servicio sanitario.</p> <p>De quedar solucionada la situación con la limpieza y determinados claramente los empalmes quedarían por ser trabajados el sistema pluvial y el potable. El sistema sanitario debe estar a un metro del sistema potable.</p> <p>Se harán unos trabajos para determinar hacia donde se conecta el sistema pluvial porque no se tiene claro si se dirige hacia La Católica o pasa por debajo de la escalinata que sale hacia la avenida del puerto.</p> <p>De todas formas, se harán trabajos en el parque que tomarán por los menos un mes.</p> <p>Sobre el tema de los generadores eléctricos estos no generan ruidos que puedan provocar molestias, para esto consultamos con Sor Ana Lidia para saber si durante las horas que han estado en sentido alguna afectación.</p>
<p>Tema 6: Comentarios, reacciones, propuestas</p>	<p>Sobre la recogida de los desechos sólidos, ¿cómo han hecho?</p> <p>Desde Colegio la sacan a las 6:15 de la mañana hasta la esquina de Las Damas con Padre Billini donde posteriormente la recoge el camión, no ha habido ninguna situación adversa, informó la directora del Colegio Santa Clara, Sor Ana Lidia Pepín.</p> <p>Informó la directora, además, que al principio con los padres si hubo algunas inconformidades porque tenían que aparcarse de lado de la P. Billini para dejar sus hijos el Colegio y hubo casos en las autoridades de la DIGESETT se les llevaron sus vehículos, pero esto ya está controlado por el Colegio dispuso abrir una puerta para entrada del lado de la Billini.</p> <p>La Sr. Gladys Estévez, trabajadora social de Solsanit, informó que cuentan con formulario para la captación de mano de obra no calificada para los trabajos de calle. Dicho formulario fue socializado con los presentes.</p> <p>Eulogio Cordero, de la Unidad de Atención Social, planteo que es necesario retomar el tema de la feria de empleos en aras de ser coherente con lo que se ha comunicado o darles una explicación a los distintos sectores en caso de que no se haga dicha feria.</p>
<p>Tema 7: Firma del acta de vecindad</p>	<p>La Sr. Gladys Estévez, trabajadora social de Solsanit, dio lectura a las informaciones contenidas en el acta de vecindad la cual da cuenta de los siguientes datos:</p> <p>Edificaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> • 7 edificaciones de un nivel • 10 edificaciones de dos niveles <p>Total de edificaciones 17</p> <p>Uso de las edificaciones:</p>

	<p>8 viviendas 4 comercios 2 mixto 3 institucionales</p> <p>Clasificación de las edificaciones según el tipo/valor 16 coloniales 1 moderna</p> <p>El acta fue firmada por los presentes, pero se indicó que además de la firma es importante que figure el nombre del firmante para que cualquiera pueda identificarlo.</p>
--	---

Tema 8: Agradecimiento/final	Angel Paredes, Encargado de la Unidad de Atención Social, da las gracias a los integrantes del ECOP por asistir a la reunión.
---	---


III. ACUERDOS

1. Próxima reunión jueves 1 de diciembre 2022
- 2.

IV. TAREAS Y RESPONSABLES

Tarea	Responsables
1. Integrará un plano donde sean señaladas las edificaciones que figuran en el acta de vecindad	Gladys Gutiérrez, Trabajadora Social de Solsanit.
2. Integrará al acta de vecindad el nombre del firmante para que cualquiera pueda identificarlo.	Gladys Gutiérrez, Trabajadora Social de Solsanit.
3. Colocar las minutas en el grupo en formato PDF	Eulogio Cordero Amador, Trabajador Social, UCP/UAS
4. Establecer contacto con Víctor, encargado de Aseo Urbano del Ayuntamiento del Distrito Nacional para seguimiento al tema de recogida de los desechos sólidos.	Ángel Paredes de La Rosa, Encargado de la Unidad de Atención Social.

V. ANEXOS: FOTOS /DOCUMENTOS



PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO TURISTICO Y URBANO DE LA CIUDAD COLONIAL DE SANTO DOMINGO
(PDITUCSD) Préstamo BID 3879/OC-DR

Unidad de Atención Social (UAS)

REGISTRO DE PARTICIPANTES

Actividad: *Reunión ECOP Las Damas* Fecha: *21/11/2022* Lugar: *Colegio Santa Clara*

Nombre y Apellido	Sexo	Organización/Institución	Función	Teléfono	Correo electrónico
<i>Jesús M. Guerrero</i>	<i>M</i>	<i>APRECC</i>	<i>Miembro</i>	<i>809 7228326</i>	<i>jesus115@pradison.com</i>
<i>Andreu Sánchez Ruiz</i>	<i>M</i>	<i>PROCON</i>	<i>Gerente Operativo</i>	<i>809 861 4149</i>	<i>andreu.sanchez.ruiz@procon.com</i>
<i>Sra Ana Lidia Papi</i>	<i>F</i>	<i>Colegio Santa Clara</i>	<i>Directora</i>	<i>829 411 8534</i>	<i>seamliadapapi@procon.com</i>
<i>Griselida Figueroa Tavera</i>	<i>F</i>	<i>APRECC</i>	<i>Miembro Colab</i>	<i>849 358 8386</i>	<i>griselidafigueroa@procon.com</i>
<i>Eulogio Cordero Amador</i>	<i>M</i>	<i>UCP/UAS</i>	<i>Trab Social</i>	<i>809 969 5774</i>	<i>e.cordero@ministerio.gob.do</i>
<i>Gladys Gutiérrez</i>	<i>F</i>	<i>Solsanit</i>	<i>Social</i>	<i>809 891 1514</i>	<i>gladysg@procon.com</i>
<i>Faden Manigón L.</i>	<i>M</i>	<i>UCP-MITUR</i>	<i>Coord CE-1</i>	<i>809-8199059</i>	<i>f.manigon@mitur.gob.do</i>

Lista de participantes



Foto de la reunión del ECOP Las Damas



Ministerio de Turismo
Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbana de la Ciudad Colonial de Santo Domingo
(PIDTUCCSD)

Unidad de Atención Social
(UAS)

Espacio Comunitario de Coordinación y Participación
ECOP-C/Las Damas Tramo 1

DÍA : Lunes 21 de noviembre 2022

Lugar : Colegio Santa Clara

AGENDA

1. Acogida de participantes/inscripción
2. Acuerdos y tareas de la reunión anterior
3. Firma del acta de vecindad
4. Informaciones sobre los avances de las obras
5. Inquietudes de participantes
6. Agradecimientos
7. Cierre

Agenda

Fin del documento.