



**Programa Integral de Desarrollo Urbano y Turístico de Ciudad Colonial  
(PIDTUCC)  
Unidad Coordinadora del Programa (UCP)  
Unidad de Atención Social (UAS)**



**MINUTA REUNION  
ESPACIO DE COMUNITARIO DE CONSULTA Y PARTICIPACION (ECOP) 1er. TRAMO, DAMAS  
(ENTRE PARQUE PELLERANO Y C/P. BILLINI)**

**I. INFORMACIÓN BÁSICA DE LA REUNION:**

<b>Fecha:</b>	Jueves 15 de diciembre 2022	<b>Lugar:</b>	Colegio Santa Clara	<b>Hora inicio-fin:</b>	5:00 P.M. a 7:00 P.M.
<b>Sectores y actores participantes</b>	Integrantes del Espacio Comunitario de Consulta y Participación del 1er. Tramo, Las Damas; BID, Solsanit y UCP/Unidad de Atención Social.				
<b>No. Participantes</b>	<b>Total:</b> 18 para un 100%	<b>Hombres:</b> 7 para un 39%	<b>Mujeres:</b> 11 para un 61%		

**Breve descripción del desarrollo de la reunión**

Realizada la logística por Sor Ana Lidia Pepín en el espacio dispuesto en el Colegio Santa Clara, para el desarrollo de la reunión.

El fundamento de la reunión consistió en dialogar sobre el seguimiento de los trabajos en el primer tramo de la calle Las Damas, conforme a lo establecido en la planificación del proyecto de calles.

Revisar los acuerdos de la reunión anterior, así como el cumplimiento de los mismo o gestión para su cumplimiento.

Conforme a los acuerdos realizado en la reunión anterior se informó los resultados o logros de dichos acuerdos.

Presencia de representantes ambientales y sociales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para fines de seguimiento al proyecto.

**II. TEMAS TRATADOS Y SUS RESULTADOS**

TEMAS	RESULTADO
<b>Tema 1: Ubicación e inscripción de participantes</b>	La acogida fue realizada por la directora del centro educativo Colegio Santa Clara, Sor Ana Lidia Pepín y el proceso de registro de los/as participantes fue conducido por Eulogio Cordero de la Unidad de Atención Social con el apoyo de la Gladys Estévez, Enc. Social del Solsanit. Dada la presencia de los representantes del BID, quienes están en el país realizando una visita de seguimiento y supervisión al proyecto se procedió a realizar una auto presentación.
<b>Tema 2: Objetivo</b>	Informar y dar seguimiento a los acuerdos establecidos en la reunión pasada los resultados u opiniones sobre el inicio de los trabajos en el primer tramo de la calle Las Damas.
<b>Tema 3: Contextualización de la reunión</b>	Eulogio Cordero, como parte de la Unidad de Atención Social, indica que esta reunión se realiza atendiendo los acuerdos arribados desde las primeras consultas y en especial a los establecido en marco de la constitución del ECOP. Informó que la minuta de la reunión anterior se subió y está disponible en el grupo de WhatsApp, cumpliendo con lo sugerido en cuanto a que esta sea subida previa a la próxima reunión con el objetivo de que pueda ser enriquecida, revisada, en caso de ser necesario
<b>Tema 4: Seguimiento a acuerdos y compromisos anteriores</b>	Eulogio Cordero, Trabajador Social de la UAS, dio lectura a los acuerdos y compromisos de la reunión anterior, al mismo tiempo se fue dando repuesta a cada caso en particular.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En busca dar respuesta a la situación generada de la Sra. Cheska, el Ing. Fabián Maríñez, indicó que la constructora tiene preparado un puente o pasarela, para tener la previsión y colocarlo en caso de que la Sra. Cheska consiga el permiso, este puente también podrá usarse en los tramos siguientes cuando se presenten situaciones similares en el caso de los negocios o comercios.</li> </ul>
<p><b>Tema 5: Informaciones específicas sobre el inicio de las obras.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MITUR presentó de manera formal al señor Pedro del Castillo como nuevo integrante del ECOP representando al Ayuntamiento del Distrito Nacional, dado que como institución también forman parte del proyecto.</li> <li>• El ing. Fabián Maríñez, informó los avances significativos que en los últimos días han tenido los trabajos y que da una idea de que ya para el día 21/12 se pueda estar haciendo el relleno de los primeros 40 metros trabajados. Adicionalmente informo los siguientes:</li> <li>• Los trabajos se detendrán el día 23 de diciembre al mediodía y se reiniciarán el 26 de diciembre 2022.</li> <li>• El martes 10 de enero 2023 se reiniciarán los trabajos del nuevo año en la plaza Pellerano Castro, para la colocación de adoquines.</li> <li>• Calle Las Damas y posteriormente la Padre Billini iniciarán a partir de febrero 2023.</li> <li>• Hay un registro realizado y en el día de mañana 16/12/2022 se iniciará un segundo registro.</li> <li>• El Ing. Domingo Ulloa, residente del Consorcio Solsanit, manifestó que se obtuvieron los permisos para la entrada de camiones más grandes con los materiales al tramo en construcción.</li> <li>• De igual modo, Ángel Paredes, informó que como hallazgo arqueológico durante las excavaciones se encontró vestigio de la muralla. En tal sentido se indicó que este hecho debe tomarse en cuenta e informarse mediante alguna señalización para que la población conozca de esto.</li> <li>• Aude Archambult, ¿cuál es el cronograma en caso de que no existan hallazgos arqueológicos?</li> <li>• Sería de nueve meses, responde el Ing. Fabián Maríñez.</li> <li>• La próxima contratista inicia en el mes de enero 2023 para no afectar mucho al comercio en tiempos de navidad.</li> <li>• Henry Tejeda Hernández (HTH), dicen los señores de la serigrafía que el campamento lo van a dejar instalado donde está durante se esté ejecutando toda la obra.</li> <li>• Ing. Fabián Maríñez, secundado por el Ing. Domingo Ulloa, dijo: aclaren a los a comunitarios del tramo sobre la no permanencia del campamento de Solsanit en la ubicación actual; se estará movilizándolo hacia los demás tramos.</li> <li>• Con atención especial visitar e informar a los señores Alfredo y Coco de la Serigrafía-Galería de la calle Las Damas, por sus preocupaciones sobre el campamento.</li> <li>• Anexar una hoja adicional para firmas al acta de vecindad.</li> <li>• Anexar una hoja para firmas al formulario de minuta.</li> </ul>
<p><b>Tema 6: Firma del acta de vecindad y de la minuta de la reunión anterior</b></p>	<p>Concluidos los comentarios y temas tratados se procedió a la firma del acta de vecindad y de la minuta anterior por parte de los/as presentes.</p> <p>Es importante señalar que en esta reunión se sumó al espacio la Sra. Placida Solimán como comerciante de la Zona Colonial.</p>
<p><b>Tema 7: Agradecimiento/final</b></p>	<p>Ángel Paredes, Encargado de la Unidad de Atención Social, da las gracias a los integrantes del ECOP por asistir a la reunión.</p>
<p><b>Tema 8</b></p>	<p>Al finalizar los temas tratados Sor Ana Lidia hizo una breve historia de los orígenes y llegada de su congregación al país, así como sus aportes a la educación a través de ese centro de</p>

formación. En ese orden solicitó que de ser posible como aporte el proyecto se le repare el patio lateral, dada las malas condiciones en que este se encuentra. Adicionalmente el presidente de la Junta de Vecinos Santa Clara – Catedral, Henry Tavares invito a los presentes a una actividad comunitaria de la organización por motivo de las festividades navideñas el sábado 17 de diciembre en la Plaza Pellerano Castro.

**III. ACUERDOS**

1. Próxima reunión jueves 12 de enero 2023 a las 5:00 en el Colegio Santa Clara.
2. El Ing. Fabien Mariñez se comprometió a tratar la solicitud del Colegio Santa Clara con el contratista.




**IV. TAREAS Y RESPONSABLES**

Tarea	Responsables
1. Aclarar a comunitarios del tramo sobre la no permanencia del campamento de Solsanit en la ubicación actual; se estará movilizando el campamento hacia los demás tramos. Con atención especial visitar e informar a los señores Alfredo y Coco de la Serigrafía-Galería de la calle Las Damas, por sus preocupaciones sobre el campamento.	Gladys Estévez

**V. ANEXOS: FOTOS /DOCUMENTOS**

1) LISTA DE PARTICIPANTES

#1

PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO TURISTICO Y URBANO DE LA CIUDAD COLONIAL DE SANTO DOMINGO  
(PDITUCCSD) Préstamo BID 3879/OC-DR

Unidad de Atención Social (UAS)  
REGISTRO DE PARTICIPANTES

Actividad: Reunión COP Las Damas Fecha: 15/12/2022 Lugar: Colegio Santa Clara

Nombre y Apellido	Sexo	Organización/Institución	Función	Teléfono	Correo electrónico
Eulogio Cordero	M	UCP/UAS	Trab. Social	809 987-5574	e.cordero@mitur.gob.do
Gladys Estévez	F	Solsanit	" Social	809-819-1544	gladyspe@galaxi.com
Jesús M. Guerrero	M	APRECC	DIRECTIVA	809 722 8320	jaguerrero@gmail.com
Sra Ana Lidia Pepin	F	Col. Santa Clara	Directora	829-418-5534	sra.analidia@gmail.com
Fabien Mariñez L	M	UCP-MITUR	CE-1.	809-889099	f.mariñez@mitur.gob.do
PEDRO DEL CASTILLO	M	A.D.N	Represent.	849 243 8946	pedrodelcastillo@g.veal
Karina López	F.	UCP-Mitetur	Comunicación	809 4549	k.lopez@mitur.gob.do
Aude Archambault	F	BID	Esp. ambiental	809 784	6400 aarc@icadb.org
Jaysan V. Miller	M	BID	Esp Social	—	lmiller@icadb.org

CS Escaneado con CamScanner



#2



PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO TURISTICO Y URBANO DE LA CIUDAD COLONIAL DE SANTO DOMINGO (PDITUCCSD) Préstamo BID 3879/OC-DR

Unidad de Atención Social (UAS)

REGISTRO DE PARTICIPANTES

Actividad: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Lugar: \_\_\_\_\_

Nombre y Apellido	Sexo	Organización/Institución	Función	Teléfono	Correo electrónico
Florentino Florentino	M	Uecno Isabel & Cía		809-714-8009	fflorentino@uecno.com
Alberto Selman	M	Uecno Arzobispo		809-391-0537	Alberto.Selman@uecno.com
Sra. Epale Vargas	F	Ingeniería Procon	Asist. Social	809-388-0703	epale@ingenieria-procon.com
Griselida Figueroa T.	F	ARECC	Aud. Colab.	809-696-4448	griselida.figueroa@arecc.com
ANDREW SANCHEZ RUIZ	M	INGENIERIA PROCON	GERENTE SUPERVISION	809-473-5561	andrew@ingenieria-procon.com
Antonio Lloreda	M	Consorcio Salazar	Ing. Presidente	809-720-0004	antonio@salazar.com
Angel Barrios	M	UCP/MTUR	Exp. Social	809-661-2000	angel.barrios@ucp.mt.gov.do
Dra. Patricia Saliman	F	La Isabela Travel	Compañero	809-707-8449	patricia.saliman@gmail.com
Hanny Tevarres Hdez.HTA	M	Junta de Vecinos	Junta de Vecinos		hdezdos091977@gmail.com

CS Escaneado con CamScanner

2) ALGUNOS MOMENTOS DE LA ACTIVIDAD

