

Programa Integral de Desarrollo Urbano y Turístico de Ciudad Colonial (PIDTUCC)

Unidad Coordinadora del Programa (UCP)

Unidad de Atención Social (UAS)

MINUTA REUNION ESPACIO DE COMUNITARIO DE CONSULTA Y PARTICIPACION (ECOP) 1er. TRAMO, DAMAS (ENTRE PARQUE PELLERANO Y C/P. BILLINI)

I. INFORMACIÓN BÁSICA DE LA REUN ION:								
Fecha:	Jueves 12 de enero 2023	Lugar:	Colegio Santa Clara	Hora inicio-fin:	5:00 P.M. a 7:00 P.M.			
Sectores y actores participantes		Comerciantes, residentes, junta de vecinos, religioso, del 1er. Tramo, Las Damas, Solsanit y UCP/Unidad de Atención Social.						
No. Participantes		Total: 7 para un 100	Hombres: 3 para	un 43% Muj e	eres: 4 para un 57 %			

Breve descripción del desarrollo de la reunión

Realizada la logística por Sor Ana Lidia Pepín en el espacio dispuesto en el Colegio Santa Clara, para el desarrollo de la reunión.

El fundamento de la reunión consistió en dialogar sobre el seguimiento de los trabajos en el primer tramo de la calle Las Damas, conforme a lo establecido en la planificación del proyecto de calles.

Revisar los acuerdos de la reunión anterior, así como la gestión para su cumplimiento.

Conforme a los acuerdos realizado en la reunión anterior se informó los resultados o logros de dichos acuerdos.

II. TEMAS TRATADOS Y SUS RESULTADOS						
TEMAS	RESULTADO					
Tema 1: Ubicación e inscripción de participantes	La acogida fue realizada por la directora del centro educativo Colegio Santa Clara, Sor Ana Lidia Pepín y el proceso de registro de los/as participantes fue conducido por Eulogio Cordero de la Unidad de Atención Social con el apoyo de la Gladys Estévez, Enc. Social del Solsanit.					
Tema 2: Objetivo	Informar y dar seguimiento a los acuerdos establecidos en la pasada reunión, así como también, los resultados u opiniones sobre el inicio de los trabajos en el primer tramo de la calle Las Damas.					
Tema 3: Contextualización de la reunión	Eulogio Cordero, como parte de la Unidad de Atención Social, indica que esta reunión se realiza atendiendo los acuerdos arribados desde las primeras consultas y en especial a los establecido en marco de la constitución del ECOP. Informó que la minuta de la reunión anterior se subió y está disponible en el grupo de WhatsApp, cumpliendo con lo sugerido en cuanto a que esta sea subida previa a la próxima reunión con el objetivo de que pueda ser enriquecida, revisada, en caso de ser necesario					
Tema 4: Seguimiento a acuerdos y compromisos anteriores	 Revisada la minuta anterior se determinó que los acuerdos y compromisos anteriores, fueron cumplidos como tal, resaltando el cumplimiento de la terminación de la franja del tramo ubicada en Plaza Pellerano Castro. Se está pendiente de dar repuesta a la solicitud que hiciere sor Ana Lidia con relación al apoyo para la reparación del patio frontal del colegio. 					
tema 5:	Concluidos los comentarios y temas tratados Gladys Estévez, Enc. Social de SOLSANIT informó en lo referente a los avances de obra que en estos momentos se está en espera de que el Ayuntamiento disponga de un espacio para la colocación de los adoquines que se están retirando					

avance de la obra y experiencia de la franja terminada (Plaza Pellerano Castro)

correspondiente a la franja de la calle Las Damas, hasta tanto se busque dicho espacio los trabajos de avance están detenidos.

El Sr. Alfer, representante del restaurant el "Patio Culinario" expresó su preocupación en relación al acceso a-tanto de los clientes como de los proveedores al momento del cierre de la vía cuando se esté trabajando la franja correspondiente a la Padre Billini, donde está su negocio, indican prefiguran un cierre del negocio, pues tendrían que cerrar el portón mientras se está trabajando en ese tramo de calle lo que equivale a decir quebrar y tener que despedir más de 30 empleados que tiene el negocio en virtud de eso hizo varios planteamientos para la solución:

- 1) Que se construyan primero 40 metros y luego otros 40 metros, de modo que así siempre el restauran se mantenga operando y no se obstaculice la entrada para los clientes ni para las entradas ni salidas de los alumnos al Colegio Santa Clara.
- 2) Identificar parqueos temporales para los clientes del lado de la calle Isabel La Católica o calle Las Damas, mientras dure el proceso constructivo en la P. Billini,
- 3) Prever un sistema de bahía para carga y descargue en el tramo P. Billini entre las calles Isabel La Católica y Las Damas, para no afectar tanto al comercio y la salida y entrada de los estudiantes al Colegio Santa Clara.
- 4) Permitir el paso de los camiones de los proveedores para el descargue mientras se está en el proceso constructivo.
- 5) Construir parqueos fijos, en este sentido proponen que se ventile la posibilidad de que toda la parte sur del huerto de la fortaleza Ozama sea convertida en parqueo para visitantes a la Ciudad Colonial, que en la actualidad la C/Las Damas por las noches se convierte en un parqueo natural, pero una vez concluyan los trabajos eso no será posible y por ende los comercios se verán muy afectados.

Tema 6:

El equipo social presente coincidió en entender sus preocupaciones y a canalizar sus inquietudes ante el ingenio encargado del proyecto y ante la empresa constructora Solsanit, que son quienes tomas las decisiones técnicas operativas, para así darle una respuesta satisfactoria a fin reducir al máximo el impacto que pueda causar el proceso, no obstante, como responsables de bien informar a los integrantes del ECOP comunicamos, además que:

- Las sugerencias que han surgido se comunicarán en la próxima reunión del ECOP y algunas pudieran responderse durante el intervalo antes de la próxima reunión.
- El patio culinario debe establecer algunas estrategias que le permitan seguir operando con un flujo importante de clientes, por ejemplo:
 - Colocar un cartel o banner del lado de la C/Isabel La Católica y otro del la de C/Las Damas donde indique el paso habilitado para peatones para llegar hasta el Restaurant El Patio Culinario, que, dicho sea de paso, el espacio dejado entre la fachada y la calzada tendrá suficiente amplitud para caminar sin dificultad, esto es de 1.60 a 2 metros de ancho.
 - Otra cosa que pueden hacer El Patrio Culinario es colocar avisos en sus redes sociales y otros medios indicando que seguirán abiertos al público

- durante el proceso constructivo del tramo P. Billini entre la Isabel La Católica y Las Damas.
- Informar con anticipación a sus proveedores de combustibles que deben llegar provistos de mangaras largas para abastecer el restaurant desde la C/Isabel La Católica o desde la C/Las Damas.
- La Arq. Grisélida Figuereo, representante de APRECC ante el ECOP, las Damas, acostó, apropósito de los parqueos en el huerto de la Fortaleza Ozama que toda esa área es de gran valor patrimonial e histórico, rica en todo tipo de vestigios de la época colonial y por tanto no puede apuntarse hacia ese lugar para fines de parqueo. De todas formas, se hacer grandes esfuerzos desde el MITUR para atender la problemática de los parqueos.

Tema 7:

Sor Ana Lidia hizo una propuesta de cambiar la hora de inicio de las reuniones dado el hecho de la tardanza en la llegado de los/as participantes, en ese orden propone que se inicie a la 6:00 pm


III. ACUERDOS

- 1. Próxima reunión jueves 26 de enero 2023 a las 5:00 en el Colegio Santa Clara.
- 2. Pasar a la compañía constructora Solsanit y al Ing. Fabién Mariñez, encargado el Proyecto, las inquietudes transmitidas por los representantes del Restaurant El Patio Culinario.

IV. TAREAS Y RESPONSABLES					
Tarea	Responsables				
 Gladys Estévez se comprometió de hacer un sondeo en el grupo para el cambio de hora para el inicio de las reuniones. 	Gladys Estévez				

V. ANEXOS: FOTOS /DOCUMENTOS

1) LISTA DE PARTICIPANTES:



2) ALGUNOS MOMENTOS DE LA ACTIVIDAD





FIRMA PARTICIPANTES:

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		

Elaborada por: Lic. GLADYS MERCEDES ESTEVEZ PEREZ

Enc. Social SOLSANIT