

	<p>Programa Integral de Desarrollo Urbano y Turístico de Ciudad Colonial (PIDTUCC) Unidad Coordinadora del Programa (UCP) Unidad de Atención Social (UAS)</p>
<p>MINUTA REUNION EXTRAORDINARIA ESPACIO COMUNITARIO DE CONSULTA Y PARTICIPACION (ECOP) CALLE SALOMÉ UREÑA</p>	

I. INFORMACIÓN BÁSICA DE LA REUNION:

Fecha:	Martes 2 de mayo 2023	Lugar:	Salón 3er. Nivel, Edificio Saviñón	Hora inicio-fin:	5:00 P.M. a 6:30 P.M.
Sectores y actores participantes	Comerciantes, residentes, Salomé Ureña, Consorcio Solsanit S.R.L., PROCON, IDC Construcción, UCP/Unidad de Atención Social.				
No. Participantes	Total: 7 para un 100%	Hombres: 5 para un 71%	Mujeres: 2 para un 29%		

Breve descripción del desarrollo de la reunión

Realizada bienvenida y acogida de los y las participantes.

Registrados los y las participantes en el formulario institucional de la empresa constructora Solsanit.

Socializadas las inquietudes que fueron presentadas en la reunión abierta anterior del ECOPO Salomé Ureña.

Dadas las respuestas que se tienen al momento de los puntos acordados.

Explicados los avances del proceso constructivo en la calle Salomé Ureña y nivel de porcentaje en que se encuentra la obra

Compartidos detalles de los próximos pasos y proyección de porcentaje que se pretende alcanzar la próxima semana.

II. TEMAS TRATADOS Y SUS RESULTADOS

TEMAS	RESULTADO
1. Tema: Ubicación e inscripción de participantes	Registrado cada participante en el formulario institucional de la empresa contratista Solsanit.
2. Tema: Objetivo de la reunión e Introducción	Socializar con actores de la calle Salomé Ureña de Ciudad Colonial, el proceso constructivo que se realiza en esta vía y escuchar las inquietudes y sugerencias de la comunidad.
3. Tema: Socializadas las inquietudes que fueron presentadas en la reunión abierta anterior del ECOPO Salomé Ureña.	<p>Gladys Estevez, trabajadora social de Solsanit. Temas pendientes/comentarios</p> <p>Entre los temas pendientes se encuentran el de la seguridad, a este respecto ya se han instalado las luminarias en esos puntos críticos generados por el vallado en la calle Salomé Ureña.</p> <p>La Policía Turística (POLITUR) ha prometido garantizar la vigilancia en el área donde se encuentra en vallado colocando agentes de esa institución, eso es algo que POLITUR ha prometido en reuniones en las que ellos han participado.</p>

Eulogio Cordero, trabajador social de Unidad de Atención Social (UAS) PIDTUCCSD)

Se tiene pautada una reunión conjunta con las instituciones que tienen que ver con el orden público, donde se diseñará la estrategia para hacerle frente a esta problemática que inquieta a Ciudad Colonial no solamente a residentes y comerciantes de la calle Salomé Ureña, como ustedes saben se avizora un clima de inseguridad en las otras áreas donde hemos colocado vallados.

Oscar Durán, presidente de la Junta de Vecino Conde Mercedes,

Este tema de la inseguridad tiene mucho que ver con POLITUR por que se entiende que esta institución debe coordinar con ministro de turismo para la designación de agentes fijos que garanticen la vigilancia.

Comerciante, propietario de Crystal Gallery

Entre los puntos críticos donde se expresa esa inseguridad está la 19 de marzo con Salomé Ureña.

Todo debe ser en base a un plan de acción que se pueda ejecutar porque luego se dice que se va a hacer algo y no se hace nada.

Hay un grupo de jóvenes en los alrededores de la calle 19 causando líos y problemas, ese mismo grupo se mueve en otras áreas, al parecer drogados o no se sabe.

Otros temas de la inseguridad lo componen las entradas de guaguas en vía contraria, las bicicletas eléctricas y los ruidos en el área.

Gladys Estevez, trabajadora social de Solsanit.

¿Podemos extender el horario en caso de ser necesario?

Pascal Challier, propietario del Taller de Crystal,

Hay que tener cuidado con eso porque a veces son las 8 de la mañana y no hay casi obreros a esa hora.

Si se extiende el horario no es para que inicien a las 10 de la mañana.

Ing. Fabián Mariñez, coordinador del proyecto rehabilitación de calles,

La flexibilidad de horario solicitada es de lunes a viernes un horario de 8 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 8 de mañana hasta las 8 de la tarde.

De consenso entre los presentes queda establecido que cuando sea necesario se harán los ajustes del horario de trabajo, esto será abalado o corroborado por en el territorio con residente y comerciantes que por alguna razón no estuvieron presentes en esta reunión.

Pascal Challier, propietario del Taller de Crystal,

Hay que tener cuidado con eso porque a veces son las 8 de la mañana y no hay casi obreros a esa hora.

Estamos a la espera de la socialización del cronograma de la obra.

Ing. Fabián informó que este fue entregado por la contratista con los últimos ajustes sugeridos, pero que se dará a conocer lo antes posible.

	<p>Pascal Challier, propietario de Crystal Gallery ¿En caso de que se presentara un problema eléctrico en las inmediaciones del vallado en donde sea necesario penetrar con un camión provisto de un canasto, cómo se haría esto?</p> <p>Eulogio Cordero, Unidad de Atención Social (UAS) PIDTUCCSD La respuesta esta pregunta es de mirada colectiva puesto que no se puede ver de manera individual y como es un tema similar al de la actuación de emergencias médicas presentados en la pasada reunión del ECOP Salmé Ureña, a lo que hemos pensado desde la UAS es que a través de la Unidad de Comunicaciones del Programa se pluralice las vías alternas y que se hagan llegar hasta las instituciones de socorro y de emergencia por si presentara un evento de emergencia, eléctrico o sobre el Cuerpo de Bomberos estas conozcan de ante manos las rutas alternas que existen y pueden tener a manos la logística que van a requerir.</p>
<p>4. Tema: Proceso constructivo</p>	<p>Gladys Estevez, trabajadora social de Solsanit. ¿En qué momento estamos y próximos pasos? En este momento en la calle Salomé Ureña se están colocando y tapando las tuberías para el drenaje pluvial y sanitario.</p> <p>Las acometidas para este sistema ya están colocadas.</p> <p>En la próxima semana se estará trabajando en la colocación de las tuberías para el agua potable.</p> <p>Ing. Fabián Mariñez, coordinador del proyecto rehabilitación de calles, Sobre los avances de la obra explicó que los trabajos se encuentran en un 40%, pero en la próxima semana serán llevados a un 80% porque el tipo de trabajo a realizar no encierra muchas complicaciones.</p> <p>Así mismo en el Ing. Fabián Mariñez, observó la ausencia de la supervisión de PROCON quienes debía estar presentes en esta reunión dada su importancia.</p>
<p>5. Agradecimientos/cierre</p>	<p>Gladys Estévez, encargada social de SOLSANIT, agradeció la presencia de todos los presentes</p>

III. ACUERDOS

1. Próxima reunión jueves 18 de mayo 2023

Tarea	Responsables
1- Socializar cronograma	Ing. Fabián Mariñez
2- Gestión de vigilancia	UCP/UAS
3- Consensuar extensión de horario de trabajo en la calle Salomé Ureña	Gladys Estevez

V. ANEXOS: FOTOS /DOCUMENTOS

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SALOME UREÑA

BID

AGENCIA DE CALIDAD

ESPACIO DE COMUNITARIO DE CONSULTA Y PARTICIPACION (COP) 1er. TRAMO, SALOME UREÑA
(ENTRE LA JOSE REYES Y 19 DE MARZO)
REGISTRO DE PARTICIPANTES

ACTIVIDAD: Reunión COP Salome Ureña
LUGAR: Café Saverio HORA: 9:00

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	SEXO		ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO	FIRMA
		F.	M.				
1.	Geidy Jarcie	X		Casa Jarcie	geidy@hotmail.com (603) 692-5367		<i>Geidy</i>
2.	Priscil Orellana		X	CRYSAL Gilbey	Priscillia@Hotmail.com 041 816416		<i>Priscil</i>
3.	Eduardo Caldera		X	UCP/UREA	eduardo@ucp.gov.ve	041 707-7774	<i>Eduardo</i>
4.	JOSAF DURAN			ST CODA U	josafdu@ucp.gov.ve 041 7376		<i>Josaf</i>
5.	Alfonso Estroza		X	Salome U			<i>Alfonso</i>
6.	David Alejandro		X	La Casa Verde de Pandino Hatumba		041 5121	<i>David</i>
7.	Fabian Leidy		X	UCP-MITON	fanan@ucp.gov.ve		<i>Fabian</i>
8.							
9.							
10.							

Registro de participantes





Imágenes de participantes