

	<b>Programa Integral de Desarrollo Urbano y Turístico de Ciudad Colonial (PIDTUCC)</b> <b>Unidad Coordinadora del Programa (UCP)</b> <b>Unidad de Atención Social (UAS)</b>		
<b>MINUTA REUNION</b> <b>ESPACIO DE COMUNITARIO DE CONSULTA Y PARTICIPACION (ECOP) 1er. TRAMO,</b> <b>CALLE SALOMÉ UREÑA, entre las calles José Reyes y 19 de marzo.</b>			
<b>I. INFORMACIÓN BÁSICA DE LA REUNION:</b>			
<b>Fecha:</b> 18 de mayo 2023	<b>Lugar:</b> Edificio Saviñón	<b>Hora inicio-fin:</b> 5:00 P.M. a 6:00 P.M.	
<b>Sectores y actores participantes</b>	Integrantes del Espacio Comunitario de Consulta y Participación del tramo 1, Salomé Ureña Consorcio Solsanit S.R.L., y UCP/Unidad de Atención Social.		
<b>No. Participantes</b>	<b>Total:</b> 11 para un 100%	<b>Hombres:</b> 8 para un 73%	<b>Mujeres:</b> 3 para un 27%
<b>Breve descripción del desarrollo de la reunión</b>			
<p>Acogida y ubicación a los participantes por parte de Gladys Estévez encargada social de la contratista Consorcio SOLSANIT, quien dio las bienvenidas a los presentes y explico el motivo por el cual había convocado a dicho encuentro.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Socializadas las inquietudes que fueron presentadas de la anterior reunión abierta del ECOP Salomé Ureña y dando las respuestas que se tienen al momento de los puntos acordados.</li> <li>- Explicados los avances del proceso constructivo en la calle Salomé Ureña y nivel de porcentaje en que se encuentra la obra</li> <li>- Compartidos detalles de los próximos pasos y proyección de porcentaje que se pretende alcanzar la próxima semana.</li> </ul>			
<b>II. TEMAS TRATADOS Y SUS RESULTADOS</b>			
<b>TEMAS</b>	<b>RESULTADO</b>		
<b>Tema 1: Ubicación e inscripción de participantes</b>	Conforme al orden de llegada se condujo el proceso de registro de los participantes, dirigido por Gladys Estévez, encargada social de SOLSANIT, como constancia del proceso de socialización y participación de la comunidad.		
<b>Tema 2: Objetivo de la reunión</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantener informados a los miembros del ECOP sobre las acciones que se desarrollan.</li> <li>- Dar a conocer los próximos trabajos programados en la intervención del tramo 1, de la calle Salomé Ureña,</li> </ul>		
<b>Tema 3: Revisión de la pasada reunión</b>	<b>Gladys Estévez Enc. Social de SOLSANIT</b> hizo revisión de los temas tratados en la reunión anterior al tiempo que el Lic. Eulogio informó que dentro de los acuerdos asumidos en la reunión extraordinaria estaba pendiente un encuentro de los comerciantes con el Sr. Jaime Read y que esta se realizará el próximo jueves 1/6/2023		
<b>Tema 4: Avance de los trabajos</b>	<p><b>El Ing. Fabián Maríñez, encargado proyecto: Revitalización de Calles Priorizadas,</b> informó sobre los avances de la obra, ya han sido colocadas las cometidas pluviales y sanitarias y que ya se está en el proceso de relleno para entonces iniciar el proceso de vaciado de hormigón, para luego proceder a la construcción de las aceras, la cual se estudia cual estrategia usar de manera que haya espacio para avanzar sin que afecte a los residentes.</p> <p>Entre las estrategias está trabajar primero la acera norte del lado derecho, desde la José Reyes hacia la 19 de marzo, dado que esa acera solo tiene dos edificaciones que puede impactar hasta la 19 de marzo y la acera sur en hacerla en dos partes, primero la mitad y luego la otra mitad. Esto permitirá un mayor avance.</p>		

	Se estima que una vez se inicia con la loza de hormigón, este proceso juntamente con los trabajos de las aceras se realiza en dos semanas incluyendo el adoquinado.
<b>Tema 5: Avances de los trabajos y próximas acciones</b>	<p><b>Gladys Estévez Enc.</b> informo que en estos momentos se esta concluyendo con el proceso de cubrir las tuberías del <b>drenaje pluvial y sanitario</b> e inmediatamente se procederá a las <b>conexiones de las cometidas edificaciones por edificaciones</b>; se está programado concluir en esta semana. Para la próxima semana se trabajará en la colocación de las tuberías de aguas potables.</p> <p><b>Ing. Fabián Maríñez, coordinador del proyecto rehabilitación de calles,</b> Sobre los avances de la obra explicó que los trabajos se encuentran en un 40%, pero en la próxima semana serán llevados a un 80% porque el tipo de trabajo a realizar no encierra muchas complicaciones. Así mismo, observó la ausencia de la supervisión social de PROCON quien debía estar presente en esta reunión dada su importancia.</p> <p><b>El sr. Jussef Asjana, inquilino de una habitación en el edif. 103,</b> preguntó dónde estarán colocados los medidores eléctricos, el Ing. Fabián Maríñez, explicó que en el tramo comprendido entre la José Reyes y la 19 de marzo, habrá dos bancos para medidores eléctricos los cuales se encuentran marcados en este.</p> <p><b>El Sr. Domínguez Cruz, Hotel Cesar Aluge,</b> informó como advertencia que para el próximo tramo debe tomarse en cuenta que el Edif. Gómez tiene un sótano que está habitado, aunque a simple visto no sea visible.</p> <p><b>El ing. Fabián Maríñez,</b> sugirió que la reunión de los comerciantes y el Sr. Jaime Read debe ser aprovechada e invitar a todos los comerciantes de los diferentes tramos intervenido, incluyendo a IDC.</p> <p>En otro orden el ingeniero Fabián Maríñez indicó que la calle Salomé Ureña está contemplada en el proyecto como peatonal, por lo que no cuenta delimitaciones para estacionamiento y circulación vehicular, sin embargo para estos fines, a la fecha el Ayuntamiento no ha emitido ninguna ordenanza para hacer peatonal.</p>
<b>Tema 6 Acto de Alguacil</b>	<b>Gladys Estévez,</b> aclaró con respecto a la información que se pasó, a través del grupo sobre la notificación de desalojo hecho al Sr Jussef Asjana, inquilino de una habitación en el edif. 103 por medio de un acto de alguacil, que ni el proyecto como tal, ni la empresa SOLSANIT han suministrado ningún tipo de información a terceros sobre el estado de las edificaciones.
<b>Agradecimientos/cierre</b>	<b>Gladys Estévez, encargada social de SOLSANIT,</b> agradeció la presencia de todos los presentes

### III. ACUERDOS


1. Se agendó la próxima reunión para el jueves 8 de junio del 2023.
2. Encuentro de los comerciantes con el Sr. Jaime Read, para socializar el plan de apoyo a negocio a realizarse el jueves 1/6/2023

### IV. TAREAS Y RESPONSABLES

Tareas	Responsables
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Socializar con los residentes la estrategia a implementar durante la construcción de las aceras</li> </ul>	<b>GLADYS ESTEVEZ</b>



Imagen reunión ECOP Las Mercedes


  
 ESPACIO DE COMUNITARIO DE CONSULTA Y PARTICIPACION (ECOP) 2da. FASE, SALOME URUÑA
   
 (ENTRE LA JOSÉ REYES Y 13 DE MARZO)
   
 ACTIVIDAD: Reunión ECOP Salome I
   
 REGISTRO DE PARTICIPANTES
   
 LUGAR: Salome (Barranquilla)
   
 FECHA: 18/06/2023

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	SEXO		ORGANIZACION/INSTITUCION	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
		F	M				
1	Graciela Alvarez T.	X		APRECC	graciela.alvarez@aprecc.com	804616-7998	<i>Graciela</i>
2	Janile Echeverri	X		Asociación de Agricultores de Salome	janile.echeverri@asociacion.com	805715-1000	<i>Janile</i>
3	Andrés Esteban de J.		X	Asociación de Agricultores de Salome	andres.esteban@asociacion.com	804-2121	<i>Andrés</i>
4	Carlos Gordo		X	UNIVIAS	carlos.gordo@univias.com	804-2121	<i>Carlos</i>
5	Yolanda Rivas		X	EDIFICIO BOPAP	yolanda.rivas@edificiobopap.com	804-2121	<i>Yolanda</i>
6	Tobías Martínez		X	UCP-MITUC	tobias.martinez@ucpmituc.com	804-2121	<i>Tobías</i>
7	José María		X	BUENAS	josemaria@buenas.com	804-2121	<i>José</i>
8	Andrés Sánchez		X	INSG - PROCON	andres.sanchez@insg-procon.com	804-2121	<i>Andrés</i>
9	Andrés Sánchez		X	INSG - PROCON	andres.sanchez@insg-procon.com	804-2121	<i>Andrés</i>
10	Guillermo A. G.		X	ESTRATEGIA CONSULTA	guillermo.garcia@estrategia.com	804-2121	<i>Guillermo</i>

ESPACIO DE COMUNITARIO DE CONSULTA Y PARTICIPACION (COP) 1er. TRAMO, SALOME URERA
   
 (ENTRE LA JOSÉ REYES Y 19 DE MARZO)
   
 REGISTRO DE PARTICIPANTES

ACTIVIDAD: \_\_\_\_\_ HORA: Toda: 18/6/2023

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	SEXO		ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
		F	M				
1.	<i>Luis Domingo</i>		<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Hotel Gran Alajuela</i>	<i>Luisdomingo@GranAlajuela.com</i>	<i>302-41471</i>	<i>Luis Domingo</i>
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

Registro de participantes

Elaborado por:  
**LIC. GLADYS MERCEDES ESTÉVEZ PÉREZ**