



DIRECCIÓN NACIONAL DE PATRIMONIO MONUMENTAL

## Programa Integral de Desarrollo Urbano y Turístico de Ciudad Colonial (PIDTUCC)

Unidad Coordinadora del Programa (UCP)

Unidad de Atención Social (UAS)

### MINUTA REUNION

ESPACIO DE COMUNITARIO DE CONSULTA Y PARTICIPACION (ECOP)

## Primer y Segundo tramo: C/Las Mercedes, entre Hostos y 19 de marzo



### I. INFORMACIÓN BÁSICA DE LA REUNION:

<b>Fecha:</b>	Miércoles 10 mayo del 2023	<b>Lugar</b>	Primera Iglesia Evangélica Dominicana	<b>Hora inicio-fin:</b>	5:00 P.M. a 6:00 P.M.
<b>Sectores y actores participantes</b>	Integrantes del Espacio Comunitario de Consulta y Participación del 2do y 1er. Tramo de la calle Las Mercedes, representantes de IDC Construcción, Ingeniería PROCON				
<b>No. Participantes</b>	<b>Total:</b> 9 para un 100%	<b>Hombres:</b> 7 para un 78%	<b>Mujeres:</b> 2 para un 22%		

### Breve descripción del desarrollo de la reunión

La reunión ECOP del 10 mayo contó con la participación de 9 miembros.

Agradecemos a los presentes por su participación en el ECOP y de inmediato procedimos a dar la bienvenida a los nuevos integrantes del ECOP el Sr. Juan Ramón, el Sr. Obispo y la Sra. encargada

El equipo de Atención Social de PIDTUCCSD, representantes de la supervisión PROCON, representante de APRECC Y contratista IDC CONSTRUCCIONES, dieron a conocer todo lo concerniente al proceso constructivo que se está desarrollando en la calle de las Mercedes y las medidas de mitigación tomadas a fin de minimizar impacto de la obra.

Se habló sobre las tareas que quedaron pendientes en el ECOP anterior y de los avances en los tramos 1 y 2.

### II. TEMAS TRATADOS Y SUS RESULTADOS

TEMAS	RESULTADO
Tema 1: Acogida de participantes/inscripción	El proceso de inscripción estuvo a cargo de <b>Wander Sánchez, trabajador Social del IDC CONSTRUCCION.</b>
Tema 2: Objetivo	Informar sobre los avances de los tramos intervenidos entre la calle Hostos/Duarte, y Duarte/19 de marzo, a más de socializar sobre las medidas adoptadas para mitigar el impacto causado por las construcciones, dimos la bienvenida a los nuevos integrantes del tramo 2.
Tema 3: Contextualización	<b>Quien suscribe, Yudelys Pujols, en calidad de encargada Social del IDC CONSTRUCCION,</b> realizó una breve introducción explicando a los asistentes sobre las tareas pendientes del ECOP anterior y sobre los avances en los tramos 1 y 2, indicándoles que todo lo expuesto sobre los espacios intervenidos ha sido objeto de diferentes consultas, quedando estas plasmadas en minutas y compartidas con el grupo ECOP-WhatsApp  En el caso de las tuberías, estas han sido colocadas de manera definitiva, a excepción de las de agua potable, debido a que para retirar la provisional, hay que realizar pruebas de resistencia por presión antes de proceder con la conexión definitiva.

En lo relativo a la canaleta del tramo 1, esta fue destruida por disfuncional, y en su lugar, se colocó una tubería para aguas pluviales. Aprovechando la oportunidad les informo que as tuberías de media tensión; de aguas pluviales; de agua potable y de aguas cloacales, fueron ya instaladas, y solo fale el relleno y compactación del terreno, para continuar con el resto del trabajo.

A pesar de las complejidades, dificultades y otras limitantes que presenta la ciudad colonial para la adaptación de estos trabajos, avanzamos. Uno de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos es el de la falta de espacio de tránsito adecuado a los camiones pesados que entregan el material que usamos en los diferentes trabajos, incluyendo en estas limitantes, el hecho de que no contamos con un espacio para guardar materiales de relleno; lo que quiere decir que se solicita el que se va a utilizar en el momento.

Otro de los factores que han provocado un poco de retraso, son las lluvias. las lluvias causan lentitud, y exigen modificaciones en las excavaciones. No obstante, esto, es muy posible que en las primeras semanas de junio los tramos afectados sean liberados, siendo el tramo 2, el primeo de ellos, ya que el tramo 1 presenta complejidades mayores y diferentes a las del tramo 2.

Aprovecho esta ocasión, para anunciarles el cierre de la calle Duarte por 17 días, durante los cuales se realizarán los trabajos de interconexión.

**El Sr. Jesús M. Guerrero de APRECC** preguntó si el agua pluvial que salía de la escuela fue corregida, a lo que respondimos: Fue debidamente corregida, el personal de plomería canalizo el agua hacia la canaleta, ya que la misma desbordaba sobre el área de trabajo.

**El Sr. Jesús M. Guerrero de APRECC**, pregunto que si el alumbrado público seria colocado por la compañía **IDC construcción**, en respuesta **el Sr. Eulogio cordero de MITUR**, le explicó que la iluminación seria colocada por EDEESTE ya que la compañía solo se encargaría de colocar la tubería de media tensión y dejar los canales para la conexión del alumbrado público

Ya en una parte más de preguntas, respuestas y preocupaciones a exponerse, **El Sr. Jesús M. Guerrero de APRECC**, expresó su preocupación a la baja asistencia de los residentes a los encuentros comunitarios de participación (ECOP) a pesar de las invitaciones con previo aviso y por diferentes canales como grupos de WhatsApp y las invitaciones presenciales.

**La Sra. Lourdes Irene Fernández**, pregunto sobre la tala de un árbol perteneciente a la Primera Iglesia Evangélica Dominicana y que afecta las instalaciones de la Escuela República de Argentina, a lo que respondimos que la directora del centro educativo esta a la espera de respuesta del coronel Sosa, quien le esta haciendo gestiones con los bomberos para que se produzca la tala.

Tema 3: informaciones específicas sobre el proceso constructivo

Tema 4: Firma del acta de vecindad.

Tema 5: Otros

Tema 6: Agradecimientos/cierre

Finalizamos nuestra presentación, agradeciendo a los presentes su asistencia y participación motivándolos para que continúen asistiendo a estos encuentros del ECOP, recordándoles que el grupo de WhatsApp esta activo y que a través de él pueden manifestar sus inquietudes.

### III. ACUERDOS

1. Participar de reuniones ECOP previamente notificadas.
2. Compartir minuta de reunión al grupo de WhatsApp del ECOP.


3. Se agendó próxima reunión ECOP para el 31 mayo 2023, con la salvedad de convocar antes en caso de requerirlo.

**IV. TAREAS Y RESPONSABLES**

Tarea	Responsables
1. Realizar visitas a residentes y comerciantes de los tramos 1 y 2 de la Calle Las Mercedes y motivarlos a participar de nuestro próximo encuentro ECOP.	Yudelys Pujols G./Wander Sanchez









**V. FOTOS Y ANEXOS:**

Lista de participantes



**PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO TURISTICO Y URBANO DE LA CIUDAD COLONIAL DE SANTO DOMINGO (PDITUCCSD) Préstamo BID 3879/OC-DR**  
**Unidad de Atención Social (UAS)**  
**REGISTRO DE PARTICIPANTES**

Actividad: Reunión ECOP Las Mercedes Fecha: 10/05/2023 Lugar: Primera Iglesia Evangélica Dem.

Nombre y Apellido	Sexo		Organización o Institución	Teléfono	Correo electrónico	Firma
	Hombre	Mujer				
Lourdes Jane Ferrer		/	Iglesia Evangélica Dem	809 743 6258	juli.FERNANDEZ.2002@42koc.com	
Burley Jacobo Ponce	/		Iglesia Evangélica Dem	809-687-6160	IEDPrimera@gmail.com	
Jesús M. Guerrero	/		APRECC	809 7028320	jesus1155@gmail.com	
Antonio García	✓		IDC construcción	829-882-2160	agarcia@idc.com.do	
Wander Sanchez Perez	✓		IDC construcción	809-090-2230	Wsanchez@idc.com.do	
José Rafael			En Contrada	829.808.1796		
Ecológio Cardero	/		UCP/UAS	809 969 3374	e.cardero@uas.com	
Juan S. Vasquez	✓		Vivienda	809-599-2418	JVasquez@vivienda.com	
Yudelys Pujols G.		✓	Ent. Social y Ambiental	809-975-5034	ypujols@ent-social.com	

Imágenes de participantes

