

		Programa Integral de Desarrollo Urbano y Turístico de Ciudad Colonial (PIDTUCC) Unidad Coordinadora del Programa (UCP) Unidad de Atención Social (UAS)			
		MINUTA REUNION ESPACIO DE COMUNITARIO DE CONSULTA Y PARTICIPACION (ECOP)			
		1er. Tramo, calle Salomé Ureña, entre las calles José Reyes y 19 de marzo.			
ORDEN BÁSICA DE LA REUNION:					
Fecha:	22 de junio 2023	Lugar:	Edificio Saviñón	Hora inicio-fin:	5:00 P.M. a 6:00 P.M.
Sectores y actores participantes	Integrantes del Espacio Comunitario de Consulta y Participación del tramo 1, Salomé Ureña, APRECC, Consorcio Solsanit S.R.L., Ingeniería PROCON y UCP/Unidad de Atención Social.				
No. Participantes	Total: 7 para un 100%	Hombres: 3 para un 43 %	Mujeres: 4 para un 57 %		
Breve descripción del desarrollo de la reunión					
<ul style="list-style-type: none"> - Acogida y ubicación a los participantes por parte de Gladys Estévez encargada social de la contratista Consorcio SOLSANIT, quien dio las bienvenidas a los presentes y explicó el motivo por el cual había convocado a dicho encuentro. - - Gladys, informó que la reunión de este ECOP no se realizó en la fecha indicada porque no se tenían avances importantes para presentar. - Explicadas las razones del retraso para el hormigonado en el tramo en construcción de la calle Salomé Ureña. - Informó sobre el trabajo a realizar en las aceras y los tiempos proyectados. - Socializadas las inquietudes que fueron presentadas de la anterior reunión abierta del ECOP Salomé Ureña y dando las respuestas que se tienen al momento de los puntos acordados. - Explicados los avances del proceso constructivo en la calle Salomé Ureña y nivel de porcentaje en que se encuentra la obra. - Compartidos los detalles de los próximos pasos y proyección de porcentaje que se pretende alcanzar la próxima semana. 					
II. TEMAS TRATADOS Y SUS RESULTADOS					
TEMAS		RESULTADO			
Tema 1: Ubicación e inscripción de participantes		Conforme al orden de llegada se condujo el proceso de registro de los participantes, dirigido por Gladys Estévez, encargada Social de SOLSANIT , como constancia del proceso de socialización y participación de la comunidad.			
Tema 2: Objetivo de la reunión		<ul style="list-style-type: none"> - Mantener informados a los miembros del ECOP sobre las acciones que se desarrollan. - Dar a conocer los próximos trabajos programados en la intervención del tramo 1, de la calle Salomé Ureña. 			
Tema 3: Revisión de la pasada reunión		Gladys Estévez, encargada Social de SOLSANIT , hizo revisión de los temas tratados en la reunión anterior.			
Tema 4: Avance de los trabajos		Gladys Estévez, encargada Social de SOLSANIT Terminado el hormigonado de la calle Salomé Ureña en tramo comprendido entre las calles José Reyes y la 19 de marzo. Se experimentó un retraso en el			

	<p>arranque de este proceso debido a que la compañía contratada para estos fines tenía la licencia de operación vencida y fue necesario contratar otra empresa con la especialidad requerida.</p> <p>Dio a conocer que se iniciaron los trabajos en la acera sur por ser la menos habitada y al momento de esta reunión se están retirando las tabletas adoquines.</p> <p>En cuanto al tiempo previsto en cronograma para el trabajo en las aceras informó que es de 10 para cada una, es decir, un total de 20 días para trabajar ambas aceras.</p> <p>Este proceso se inició con el retiro de los adoquines, luego se procederá a las excavaciones; colocación de las tuberías tanto sanitarias, como pluviales y electicas.</p> <p>Sobre los servicios básicos el equipo de trabajo social ha consensuado una ficha que consiste poder verificar en el terreno el funcionamiento de los servicios que han sido intervenidos en el proceso constructivo.</p> <p>Sr. Pascal, Taller Le Crystal, pregunta: En caso de las infraestructuras que no tienen personas o quieren ampliar, están dejando las conexiones adecuadas para que puedan abastecerse de los servicios?</p> <p>Gladys Estévez, trabajadora social de la empresa Solsanit, responde: En este caso se contactaron todos los propietarios de las infraestructuras del tramo en construcción de la Salomé Ureña, por lo tanto están garantizadas las entradas de servicios a las infraestructuras.</p> <p>Por otra parte se informa que en cada edificación habrá que abrir unas ranuras en la pared para la colocación de las conexiones eléctricas y telefónicas dado que todos los servicios se recibirán de manera soterrado, Para este proceso se informara a cada representante de edificaciones y deberán dar su consentimiento; el compromiso es entregarlo tal como estaba al momento de hacer dicha ranura.</p>
<p>Tema 5: Prolongación del horario de los trabajos</p>	<p>Gladys Estevez, basado en la motivación de que es necesario mostrar mayor avance en el desarrollo de los trabajos tiene las intenciones de extender los horarios de trabajo por lo menos hasta las 10:00 Pm.</p> <p>En sentido:</p> <p>Pascal Challier, propietario de Crystal Gallery, expresa que lo que necesitan es más hombres en la obra e iniciar más temprano, no se percibe un aumento en la mano de obra.</p> <p>Lisette, de la fundación León, dice: Es imposible terminar en diciembre considerando la época de lluvia que suele intensificarse desde octubre hasta diciembre, fijémonos que ya tenemos cinco meses en ese trámite de la Salomé Ureña y aún queda mucho trabajo.</p> <p>Yamile Eusebio, de la fundación León, dice: Estamos de acuerdo en que se aumente el horario de trabajo pero en actividades que no sean ruidosas.</p>

Tema 6: Agradecimientos/cierre	Gladys Estévez, encargada Social de SOLSANIT, agradeció la presencia de todos los presentes.
---	---

III. ACUERDOS

- 1.
- 2.

IV. TAREAS Y RESPONSABLES

Tareas	Responsables
<ul style="list-style-type: none"> • Socializar con los residentes la estrategia a implementar durante la construcción de las aceras. 	Gladys Estévez, SOLSANIT

Imágenes de participantes



Registro de participantes



ESPACIO DE COMUNITARIO DE CONSULTA Y PARTICIPACION (ECOP) 1er. TRAMO, SALOME UREÑA
 (ENTRE LA JOSE REYES Y 19 DE MARZO)
REGISTRO DE PARTICIPANTES

ACTIVIDAD: Reunión ECOP La Salome Ureña
 LUGAR: Salome Centro Comunitario Edif. Cavenah HORA: 5:00 PM FECHA: 22/8/2023

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	SEXO		ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
		F	M				
1.	GRISSELIDA FIGUEROA	✓		APRECC	griselidafigueroa@gmail.com	809-696-4998	<i>Griselida</i>
2.	Yamile Eusebio P.	✓		Fundación Licores/APRECC	yamilcausado.paulina@yahoo.com	829-715-1702	<i>Yamile</i>
3.	FRANCISCA VALENO	✓		Residense	franciscavalenc@koneal.com	829-981-4174	<i>F. Valenco</i>
4.	PASCAL CHALLIER		✓	CRYSTAL GALLERY	Pascalchallier@hotmail.com	809-850-484	<i>PC</i>
5.	Eduardo Cordero		✓	U.C.P./U.P.S	e.cordero@mtu.psc.edu	809-769-5574	<i>Eduardo</i>
6.	Claudio Leonardo		✓	LA CASA DE LA RUEDA	Claudio75@hotmail.com	829-319-8121	<i>Claudio</i>
7.	GLADYS ESTÉVEZ PÉREZ	✓		SOLSANIT	Gladysep@psb.com	809-7819-1590	<i>Gladysep</i>
8.							
9.							
10.							

Elaborado por:
LIC. Gladys Mercedes Estévez Pérez